Projektr	nummer: 22034									•	Neubau	u Feuerw	ehrgerät	ehaus	s Alhau	sen (Ter	minplan	zur Aı	usschre	ibung In	dex 1 , Sta	nd 27.01	1.2025)													
					Mai 20	024	Jun 2024	Jul 2024	1 /	Aug 2024	Sep 202		_	2024	Dez 2024		-		Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug	2025 S	ep 2025	Okt 2025	Nov 202	5 Dez	2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 202	6 M	Mai 2026
					18 19	20 21 22	2 23 24 25	26 27 28	29 30 31	32 33 34	35 36 37	38 39 40 41	42 43 44 45	46 47 4	48 49 50 51	1 52 1 2	3 4 5 6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 1	7 18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29	30 31 32	33 34 35 30	6 37 38 39	9 40 41 42 43	3 44 45 46	47 48 49 5	50 51 52 1	. 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	2 13 14 15 1	6 17 18	19 20 21
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1	22 22 22 22 23 23 45 67 8 9 0 12 3 45 67 8 9 0 12 3 45 67	1111177 22222222233	14 <mark>56789</mark> 01 <mark>214</mark> 5678 <mark>90</mark> 12345	222233 678901 12345678901234	111112222222223	1 111 11 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8	111111111111222222222	2 2 2 3 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2222222222233322345678901234	11112222222222233 6789012345678901 123456789	1111111111111222222222	2 1 4 5 6 7 8 9 0 12 3 4 5 6 7 8 9 0 12 3 4 5 6 7	1111111112222	122223	7 8 9 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	12222223 456789012345678901234567890	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1111111111111111222222222233	45678901234567890123456	22 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	222222233 145678901 12345678901 1234567890123456	111122222222237890123456789	901234567890123456789011	11111111112222222	22233 7890112345678901234567890123	222222 34567812345678901234567890	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5	1111222222222223	156789012345678901214
	Bauantrag LP4	142	2at Do, 02.05.2	4 Fr, 22.11.24	4									14	12at																					
	LP5 bis LP7, Planung bis Vergabe	277	7at Do, 10.10.2	4 Mo, 17.11.25	5																								277at							
	LP 8 Bauausführung																																			
	Baustelleneinrichtung	2	2at Fr, 21.03.2	5 Mo, 24.03.25	5													Baustellen	neinrichtung 2	at																
	Baufeldeinmessung	1	Di, 25.03.2	5 Di, 25.03.25	5													Baufel	eldeinmessung	lat																
	Aushub Baugrube	10)at Mi, 26.03.2	5 Di, 08.04.25	5													Aus	shub Baugrube	10at																
	Kanalbauarbeiten	10	Mi, 09.04.2	5 Do, 24.04.25	5														Kanalbaua	rbeiten	10at															
	Herstellen Streifenfundamente, Sauberkeitsschicht incl.	8	Bat Fr, 25.04.2	5 Mi, 07.05.25	5												Herst	ellen Streifenf	fundamente, Sau	berkeitsschicht	8at															
	Fundamenterdung Herstellen Bodenplatte	5	5at Do, 08.05.2	5 Mi, 14.05.25	5															Herstellen Bod	enplatte 5at															
	Fertigstellung Bodenplatte Fahrzeughalle und Sozialtrakt		lat Do, 15.05.2															Fertiaste	ellung Bodenplati	e Fahrzeughalle u	nd Sozia 1at															
	(Königsschießen) Mauerwerksarbeiten, EG																	3.1.9010	3 - 2 - 3 ii pidi		↓		28at													
	Herstellen Betonsockel Fahrzeughalle		Do, 15.05.2 Fr, 27.06.2																	Mauerwerks	Herstellen Betonso	okal Fahrzaughall														
	Herstellen STB-Decke über EG																					ockei Fanrzeughali TB-Decke übe <mark>r</mark> E	*													
	Ausschalfrist STB-Decke	10																			Herstellen S		GTB-Decke		2101											
		21																			A CTP A L				Ziat											
	Mauerwerks- und STB-Arbeiten, Gebäudetrennung über EG		Fr, 11.07.2																	Mauerw	erks- und STB-Arbeit			-	15.											
	Aushärtung Ringanker über Gebäudetrennung		Mo, 28.07.2																		Ausha	r <mark>tu</mark> ng Ri <mark>n</mark> ganke <mark>r</mark> ü														
	Aufstellen Stahlbau Fahrzeughalle			Mo, 25.08.25																			Auf <mark>stellen Stah</mark> lb													
	Fertigstellung Rohbau Fahrzeughalle und Sozialtrakt		Di, 26.08.2	5 Di, 26.08.25	5																	Fertigstellung F	Rohbau Fahrzeugh	halle und Soz	zialtrak 1ai	t de la constant										
	Montage Hallendach und Wandverkleidung Fahrzeughalle		2at Di, 26.08.2																			Montage Hallend			—											
	Dachabdichtung Sozialtrakt und Fahrzeughalle		Do, 28.08.2																			Dach	nabd <mark>ichtung</mark> Sozia			15at										
	Klinker Sozialtrackt	20																					Klinker Sozialtra													
	Montage Fenster / Türen Gebäudehülle		Mo, 08.09.2																				Montage		ü <mark>ren Gebäudehül</mark>	\vee										
	Montage Toranlage Fahrzeughalle		2at Mo, 15.09.2																					Montage To	oranlage Fahrzeu	*										
	Rohinstallation Elektro		Mi, 17.09.2																							*										
	Rohinstallation Sanitär / Heizung / Lüftung	25	5at Mi, 17.09.2	5 Mi, 22.10.25	5																		Rohi	installation Sa	anitär / Heizung /	Lüftung		25at								
	Ausführung Trockenbauarbeiten, Stellen Ständerkonstruktionen mit Abstellung Estrich		Mi, 17.09.2																				Ausführung Trocke	enbauarbeite	n <mark>, Stellen Stände</mark>											
	Innenputzarbeiten	15	,																							In	nnen <mark>p</mark> utzarbeiten									
	Einbau Estrich Sozialtrakt		Bat Do, 13.11.2																									h Sozialtrakt	\blacksquare							
	Trocknungsdauer Estrich bis zur Belegereife		Di, 25.11.2																								nung <mark>s</mark> dauer Estric									
	Einbau Estrich mit Rüttelklinker Fahrzeughalle		Pat Di, 25.11.2																							Einbau I	Estrich mit Rüttelk				+					
	Ausführung Trockenbauarbeiten Wände und Abhangdecken		'at Fr, 16.01.2																								Ausf	ührung Trockent	bauarbeiten Wä		ngdeck	—				
	Fliesen Sozialtrakt Wände / Boden		Di, 10.02.2																											Fliesen So	ozialtrakt Wände	/ Boden	<u> </u>			
	Malerarbeiten	12																															eiten			
	Montage Innentüren		Do, 19.03.2																														age Innentüren			
	Feinmontage Elektro		Do, 19.03.2																														→			
	Feinmontage Sanitär / Heizung / Lüftung	20																													Feinmo	<mark>ntage Sanitär / Hei</mark>			V	
	Inbetriebnahme aller Technischen Komponenten		Mo, 20.04.2																															chen Ko <mark>mpo</mark> nente		
	Erstellen Außenanlagen	36	Di, 03.03.2																												Ei	<mark>rstellen</mark> Außenanla	agen			
	Reinigung Gebäude	ŧ	Mo, 27.04.2																															Rein <mark>igu</mark> ng Ge		
	Gesamtfertigstellung Fahrzeughalle und Sozialtrakt	1	Di, 05.05.2																															hrzeughalle und S	_	
	Abnahmen und Mangelbeseitigungen	25	Mo, 20.04.2	6 Mi, 27.05.26	6																											Al	bnahmen und M	angelbes <mark>eit</mark> igunge		
	Übergabe an AG / Nutzer	3	Bat Do, 28.05.2	6 Mo, 01.06.26	6																														Übergabe a	an AG / N

42 Übergabe an AG / Nutzer

Projektzeitrahmen von Mi, 01.05.24 bis Do, 31.12.26
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 22.01.2025 15:38
Filter:
Bearbeiter: m.held

bparchitekten